

Bauzeitplan BM: KV Beermannshaus in Sprockhövel
BK: 7568

Leistung	Datum	AI	Jahr	2018												2019																																			
				August		September			Oktober			November			Dezember			Januar			Februar			März			April			Mai			Juni																		
				36. KW	37. KW	38. KW	39. KW	40. KW	41. KW	42. KW	43. KW	44. KW	45. KW	46. KW	47. KW	48. KW	49. KW	50. KW	51. KW	52. KW	01. KW	02. KW	03. KW	04. KW	05. KW	06. KW	08. KW	09. KW	10. KW	11. KW	12. KW	13. KW	14. KW	15. KW	16. KW	17. KW	18. KW	19. KW	20. KW	21. KW	22. KW	23. KW	24. KW								
4 Bauphasen																																																			
Bauphase 1 sud-östlicher Abschnitt (0+008.662 bis 0+065.083)																																																			
1.01.10 Baustelleneinrichtung (alte Bauphase)	ab 27.8.2018	40																																																	
1.01.60 FF Verkehrsicherung (Phase 1)		1																																																	
2.02.10 FF Baufeld frei machen 1. Rückbau der Verkehrsweiche (Phase 1)		2																																																	
2.06.290 AC2215 liefern und einbauen (Tonnungposition) prov. für Verkehrsleitung (Verkehrsinsel) 71		1																																																	
(ohne oder 2.06.200 Stabilisierungsschicht liefern und einbauen (Belichtbarkeit Verkehrsinsel prov.)		1																																																	
2.02.10 FF Asphalt fräsen, Rückbau vorh. Gewebe ect. teils PAK schichtweise (7)		3																																																	
2.02.80 FF Boden-Auffüllung lösen, abfahren		3																																																	
2.02.03.10 FF Sicherstrang herstellen, Straßenentwässerung Sinkkasten herstellen plus Ablaufleitungen		10																																																	
2.02.6.220 FF FSS nach Regalprofil (RC oder Naturstein) Klärung AG liefern und einbauen		10																																																	
2.02.50.10 FF Beleuchtungsarbeiten (NW SHG)		20																																																	
2.02.06.10 FF Straßenbauarbeiten (Bord-, Bösch-, Gehwege ect)		20																																																	
2.02.190 FF Schächte (nach Angabe AG) sanieren (Korur wechseln)		20																																																	
2.06.280 /3.06.250 FF Asphaltarbeiten		4																																																	
Bauphase 2 nord-östlicher Abschnitt (0+065.083 bis 0+137.753)																																																			
1.01.60 FF Verkehrsicherung (Phase 2)		1																																																	
2.02.10 FF Baufeld frei machen 1 (Phase 2)		2																																																	
2.06.290 AC2215 liefern und einbauen (Tonnungposition) prov. für Verkehrsleitung (Verkehrsinsel)		1																																																	
(ohne oder 2.06.200 Stabilisierungsschicht liefern und einbauen (Belichtbarkeit Verkehrsinsel prov.)		1																																																	
2.02.10 FF Asphalt fräsen, Rückbau vorh. Gewebe ect. teils PAK schichtweise (7)		3																																																	
2.02.80 FF Boden-Auffüllung lösen, abfahren		3																																																	
2.02.03.10 FF Sicherstrang herstellen, Straßenentwässerung Sinkkasten herstellen plus Ablaufleitungen		10																																																	
2.02.6.220 FF FSS nach Regalprofil (RC oder Naturstein) Klärung AG liefern und einbauen		10																																																	
2.02.50.10 FF Beleuchtungsarbeiten (NW SHG)		20																																																	
2.02.06.10 FF Straßenbauarbeiten (Bord-, Bösch-, Gehwege ect)		20																																																	
2.02.190 FF Schächte (nach Angabe AG) sanieren (Korur wechseln)		20																																																	
2.06.280 /3.06.250 FF Asphaltarbeiten		3																																																	
Bauphase 3 nord-westlicher Abschnitt (0+137.753 bis 0+045.000)																																																			
1.01.60 FF Verkehrsicherung (Phase 3)	ab 21.1.2019	55																																																	
2.02.10 FF Baufeld frei machen (Phase 3)		2																																																	
2.06.290 AC2215 liefern und einbauen (Tonnungposition) prov. für Verkehrsleitung (Verkehrsinsel)		1																																																	
(ohne oder 2.06.200 Stabilisierungsschicht liefern und einbauen (Belichtbarkeit Verkehrsinsel prov.)		1																																																	
2.02.10 FF Asphalt fräsen, Rückbau vorh. Gewebe ect. teils PAK schichtweise (7)		3																																																	
2.02.80 FF Boden-Auffüllung lösen, abfahren		3																																																	
2.02.03.10 FF Sicherstrang herstellen, Straßenentwässerung Sinkkasten herstellen plus Ablaufleitungen		10																																																	
2.02.6.220 FF FSS nach Regalprofil (RC oder Naturstein) Klärung AG liefern und einbauen		10																																																	
2.02.50.10 FF Beleuchtungsarbeiten (NW SHG)		20																																																	
2.02.06.10 FF Straßenbauarbeiten (Bord-, Bösch-, Gehwege ect)		20																																																	
2.02.190 FF Schächte (nach Angabe AG) sanieren (Korur wechseln)		20																																																	
2.06.280 /3.06.250 FF Asphaltarbeiten		3																																																	
Bauphase 4 sud-westlicher Abschnitt (0+045.000 bis 0+008.662)																																																			
1.01.60 FF Verkehrsicherung (Phase 4)	ab 8.4.2018	35																																																	
2.02.10 FF Baufeld frei machen (Phase 4)		2																																																	
2.06.290 AC2215 liefern und einbauen (Tonnungposition) prov. für Verkehrsleitung (Verkehrsinsel)		1																																																	
(ohne oder 2.06.200 Stabilisierungsschicht liefern und einbauen (Belichtbarkeit Verkehrsinsel prov.)		1																																																	
2.02.10 FF Asphalt fräsen, Rückbau vorh. Gewebe ect. teils PAK schichtweise (7)		3																																																	
2.02.80 FF Boden-Auffüllung lösen, abfahren		3																																																	
2.02.03.10 FF Sicherstrang herstellen, Straßenentwässerung Sinkkasten herstellen plus Ablaufleitungen		10																																																	
2.02.6.220 FF FSS nach Regalprofil (RC oder Naturstein) Klärung AG liefern und einbauen		10																																																	
2.02.50.10 FF Beleuchtungsarbeiten (NW SHG)		20																																																	
2.02.06.10 FF Straßenbauarbeiten (Bord-, Bösch-, Gehwege ect)		20																																																	
2.02.190 FF Schächte (nach Angabe AG) sanieren (Korur wechseln)		20																																																	
2.06.280 /3.06.250 FF Asphaltarbeiten		4																																																	
Beschildigung Titel 2.09 Ausstattung Warthalle																																																			
Markierung Titel 2.10/3.09																																																			
Landschaftsarbeiten Titel 2.08/3.07																																																			
Baustelle räumen																																																			
	31.05.2019	1																																																	

Zusätzliche Leistungen und Schlechtwettertage: verlängern die Baueit
Aufgestellt: Frank Brau